

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS									
2E979C2 / E201T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa					Beneficiarios				
Realizar la supervisión en las obras de Infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
					POTENCIAL	Municipios			67
					POSTERGADA	Municipios			0
					OBJETIVO	Municipios			67
					REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
Recursos del Programa				Variación					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto						
36,694,572	36,486,090	20,326,160	16,171,931						
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje Temático	ES	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente							
Subtema	-								
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.							
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestre, ampliándola y mejorándola en óptimas condiciones operativas.							
Línea de Acción									
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	66.67	27,465,492	23,772,178	13,306,367	10,566,811	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020		ESTATAL	0.00	0	400,275	400,275	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1521603	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E979C2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	31.33	12,529,080	12,216,246	6,675,103	5,541,142	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020	2E979C2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	0.00	0	109,362	45,415	63,977	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 2 de 20
 Fecha Impresión: 22/10/2020
 PRBRPEP065

115-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2079C2 / E2N1T2 PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN
 Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos más rápidos y seguros de los Municipios del Estado de Chihuahua.

PROPOSITO
 Los Municipios del Estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Cualificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
CD1	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	39,904,572	36,488,690	20,328,169	Supervisión	64.80	ACUMULADO	5		65	79%	Municipios	67	16,245	24,246%	129,457	
CD101	Proyectos técnicos de obras	57,862,981	35,278,180	19,285,029	Supervisión	26.80	ACUMULADO	4		24	92%	Municipios	67	27,659	41,362%	90,785	
CD102	Celebración de Conventos de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre / obras complementarias	2,131,591	1,219,931	1,041,140	Conventos	90.00	ACUMULADO	6		87	97%						
CD103	Calibración de Conventos de Coordinación de obras de bacheo				Conventos	20.00	ACUMULADO	1		2	10%						
	Total	39,904,572	36,488,690	20,328,169													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas


 Responsable de Programación
 Ing. Martha Elena Ojeda Delgado
 Directora de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 3 de 20
Fecha Impresión 22/10/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS										
2E173C1 / E20172 / GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa		Beneficiarias								
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total				
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.		REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848				
		OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848				
		POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0				
		POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848				
		Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					
		11,020,814	11,020,814	5,881,593	5,139,221					
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente								
Tema	=									
Subtema	=									
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.								
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1112820	FBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	5,881,593	5,139,221			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 4 de 20
 Fecha Impresión 22/10/2020
 FREN-REP06

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 / E20112 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

Combateir a mejorar los medios de interconexión entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fedecorridas como no fedecorridas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota fedecorridas como no fedecorridas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permita transitar por el estado.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Cualificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
CM	Mantenimiento menor de tramos carreteras de cuota reprogramados	11,020,814	11,020,814	5,881,583	Kilómetro	1,088.59	ACUMULADO	134		597	59%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	3,941,514	24%	19,948,045	122%
GT01	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteras	11,020,814	11,020,814	5,881,583	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	1,211,911		5,881,583	53%						
	Total	11,020,814	11,020,814	5,881,583													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Lc. José Luis Prieto Olivas
 Jefe del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 5 de 20
 Fecha Impresión 22/10/2020
 PROPRE305

119-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / ED112 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			48
	OBJETIVO	Municipios			19
	POTENCIAL	Municipios			48
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	53,656,670	52,371,687	28,067,623	24,304,264	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tarea	-	
Subtarea	-	
Objetivo	03	Dar certeza y equidad a los procesos de obra pública.
Estrategia	01	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,656,670	52,256,842	27,952,578	24,304,264
1218120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	115,044	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE SR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 6 de 20
 Fecha Impresión 22/10/2020
 FRENTE365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E201T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN					PROPÓSITO												
Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliarla y conservarla en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad					La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para trabajar												
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
CO1	Obras de infraestructura suspendidas	53,658,678	52,371,887	28,067,623	Supervisión	19.00	ACUMULADO	2		38	200%	Municipios	19	3,734	18,833%	195,137	
CO101	Validación de proyectos técnicos y fiscalización de obras	53,658,678	52,131,622	27,840,988	Proyectos	23.00	ACUMULADO	0	Se reportará avance hasta que el proyecto este terminado	13	57%						
CO102	Calibración de convenios de coordinación		32,284	27,489	Convenios	15.00	ACUMULADO	3	Debido a las necesidades de los municipios se realizaron más convenios de los programados. Se realizará ajuste de metas.	69	460%						
CO103	Verificación física de obras		167,510	158,797	Supervisión	19.00	ACUMULADO	2		38	200%						
CO104	Integración de expedientes de obras		40,571	40,571	Expedientes	30.00	ACUMULADO	1		41	137%						
	Total	53,658,678	52,371,887	28,067,623													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas
 Jefe del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 7 de 20
 Fecha Impresión 22/10/2020
 PRESFE0365

116-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2004M01 | E001T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,289	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,289	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,289	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	586,113,005	683,463,172	298,803,148	384,660,024	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
Estrategia	01	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Presupuesto	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	586,113,005	608,878,192	270,688,211	338,188,980
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Presupuesto	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533820	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	2004M01 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	74,584,980	28,114,936	46,470,044
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 8 de 20
Fecha Impresión: 22/10/2020
PR04REP365

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2004DI / E001T2. PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

PROPÓSITO La población del estado cuenta con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Obras de infraestructura carretera realizada	21,046,692	126,486,860	52,765,581	Kilómetro	22.13	ACUMULADO	2		10	47%	Población del estado	3,556,574	545	0%		4,115	0%
					Kilómetro	1.28	ACUMULADO	0	Al cierre de este Agosto no existen oficinas de aprobación bajo este concepto de modernizaciones	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Al cierre de este Agosto no existen oficinas de aprobación bajo este concepto de modernizaciones	0	0%
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	21,046,692	126,486,860	52,765,581	Expedientes	3.00	ACUMULADO	1		3	100%							
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	1		3	100%							
C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	484,931,306	462,098,956	197,895,216	Kilómetro	3,490.77	ACUMULADO	295		1,042	30%	Población del estado	3,556,574	304,265	9%		1,673,919	30%
					Kilómetro	11.50	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En proceso de publicación de licitación	0	0%
					Kilómetro	690.00	ACUMULADO	146		383	56%	Población del estado	3,556,574	761,383	21%		1,942,772	55%
C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	484,931,306	462,098,956	197,895,216	Expedientes	11.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	15	136%							
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras				Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	11	220%							
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	4	67%							
C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras				Diagnóstico	139.00	ACUMULADO	11		58	83%							
C03	Obras de infraestructura de puentes realizadas	135,005	5,214,342	5,214,342	Puente	1.00	ACUMULADO	0	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%
					Puente	2.00	ACUMULADO	0	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%
C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	135,005	5,214,342	5,214,342	Expediente	3.00	ACUMULADO	0	No se integraron nuevos expedientes ya que se está a la espera de recursos destinados a este tipo de obras	0	0%							
C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0	En espera de oficinas de aprobación para realizar licitaciones	0	0%							
C04	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas				Aeropistas	1.00	ACUMULADO	0	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Hasta el momento no existen oficinas de aprobación destinadas a este tipo de obras	0	0%
					Aeropuerto	2.00	ACUMULADO	0	Avance 0.01	2	84%	Población del estado	3,556,574	186	0%		24,375	1%
C0401	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria				Expediente aeroportuario	2.00	ACUMULADO	0	No se integraron nuevos expedientes ya que se está a la espera de recursos destinados a este tipo de obras	2	100%							
C0402	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0	En espera de oficinas de aprobación para realizar licitaciones	2	100%							
C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	15		26	13%	Población del estado	3,556,574	304,265	9%		794,829	22%
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales				Expedientes	1.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	1	100%							
C0502	Elaboración de diagnóstico de				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	1	100%							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 9 de 20
Fecha Impresión: 22/10/2020
PR09F0985

119-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

200401 / E0112 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Cualificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%							
C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	18		26	13%	Población del estado	3,558,574	384,285	9%		794,829	22%
C06	Obras de saneamiento a caminos vecinales realizadas	80,000,000	87,827,810	41,888,087	Kilómetro	445.00	ACUMULADO	60		258	58%	Población del estado	3,558,574	481,574	14%		2,008,382	56%
C0601	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	80,000,000	87,827,810	41,888,087	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	5	50%							
C0602	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se cumplió meta programada	1	100%							
C07	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas				Afectaciones	1.00	ACUMULADO	0	Al momento del cierre del seguimiento no fue necesario adoptar	0	0%	Población del estado	3,558,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurrirá hasta que se materialicen obras para la que fueron afectados los predios.	0	0%
C0701	Integración de expedientes para afectaciones				Expediente	1.00	ACUMULADO	0	Al no ser necesario afectar predios no se integraron nuevos expedientes	0	0%							
C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizadas		1,835,204	1,259,922	Proyectos	23.00	ACUMULADO	0	Se reportará avance hasta que el proyecto este terminado	13	57%	Población del estado	3,558,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
					Estudio	23.00	ACUMULADO	0	Se reportará avance hasta que el estudio este terminado	2	9%	Población del estado	3,558,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos		1,835,204	1,259,922	Expedientes	45.00	ACUMULADO	0	No se han integrado nuevos expedientes con estudios y/o proyectos	18	39%							
	Total	586,113,085	653,483,172	298,803,148														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 10 de 20
Fecha Impresión 22/10/2020
PRBRPE065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2019M01 / EDI012 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	322,414,771	456,402,182	255,202,016	201,200,166	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">Eje</td> <td style="width: 5%;">E3</td> <td>Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtema</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>01</td> <td>Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>01</td> <td>Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.</td> </tr> <tr> <td>Línea de Acción</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Tema	-		Subtema	-		Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.	Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.	Línea de Acción		
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente																
Tema	-																	
Subtema	-																	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.																
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.																
Línea de Acción																		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110713	MANUTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANUTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	411,001	0	411,001
1110813	MANUTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110820	MANUTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	2,676,557	1,706,294	1,170,263
1112617	FBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	1,426,175	0	1,426,175
1112618	FBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,332,776	963,596	6,379,208
1112619	FBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	70,723,100	26,402,610	44,320,490
1112620	FBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	373,632,572	226,139,543	147,493,029
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020**

Hoja No. 11 de 20
Fecha Impresión 22/10/2020
FRBRFEP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2/04/MD1 / E/01/22 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fiduciarias como no fiduciarias que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua

PROPÓSITO Los usuarios de carreteras de cuota fiduciarias como no fiduciarias cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permita transitar por el estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Calificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
CD1	Mantenimiento mayor de tramos carreteras de cuota conservados	167,604,692	227,056,024	142,385,071	Kilómetro	110.00	ACUMULADO	62	Debido a los ahorros en la ejecución de los trabajos se logra ampliar las metas programadas	127	115%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,648	0	0%	Los beneficiarios reportados al mes de agosto son 0 ya que el total de beneficiarios se reportaron al mes de julio.	8,753,058	59%
CD101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	167,604,692	227,056,024	142,385,071	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	8	100%							
CD102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnósticos programados	8	100%							
CD2	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	134,810,079	181,448,888	100,791,088	Kilómetro	865.80	ACUMULADO	118		540	63%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,648	0	0%	Los beneficiarios reportados al mes de agosto son 0 ya que el total de beneficiarios se reportaron al mes de julio.	8,128,218	50%
CD201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	134,810,079	181,448,888	100,791,088	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	En este mes no hubo licitaciones y a la fecha se concentraron todas las adquisiciones las cuales corresponden al número informado.	8	75%							
CD202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1	Se realizaron más de las licitaciones programadas ya que fue necesario separarlas. Se realizó reprogramación de metas.	4	400%							
CD203	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnósticos programados	8	100%							
CD3	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fiduciarios realizados		47,897,270	12,025,857	Kilómetro	140.74	ACUMULADO	15		48	34%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,648	0	0%	Los beneficiarios reportados al mes de agosto son 0 ya que el total de beneficiarios se reportaron al mes de julio.	3,885,887	24%
CD301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios		47,897,270	12,025,857	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	En este mes no hubo licitaciones y a la fecha se concentraron todas las adquisiciones las cuales corresponden al número informado.	8	75%							
CD302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	1	Se realizaron más de las licitaciones programadas ya que fue necesario separarlas. Se realizó reprogramación de metas.	4	200%							
CD303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnósticos programados	2	100%							
Total		322,414,771	456,402,182	255,202,916														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 12 de 20
Fecha Impresión 22/10/2020
PÁGINA 12 DE 20

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2604501 / ED0172 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 13 de 20
 Fecha Impresión 22/10/2020
 RRHH03065

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS										
2005401 / 030112 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Definición del Programa					Beneficiarios					
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en localidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
					REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
					POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
					POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0	
					OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574	
Recursos del Programa					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
					190,500,000	416,537,498	246,020,529	170,516,969		
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente								
Tema	-									
Subtema	-									
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.								
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de localidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	190,500,000	351,515,842	229,806,743	121,659,099			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
1710115	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	125,285	125,284	1			
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	44,301,743	12,338,786	31,962,958			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	2006401 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	4,529,527	1,247,575	3,282,052		
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDAU) 2016	2006401 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	16,065,000	2,452,240	13,612,760		
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDAU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 14 de 20
Fecha Impresión 22/10/2020
FRBRREP365

115-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2016M01 / E01Y2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.	PROPOSITO La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades.
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas	190,500,000	332,019,878	202,786,831	Kilómetro	1.01	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	1	100%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Se llegó a la meta programada	210,036	6%
					Kilómetro	1.07	ACUMULADO	0	El avance correspondiente a 9.04	1	100%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	4,599	0%		80,789	2%
CO101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	190,500,000	332,019,878	202,786,831	Expediente	1.00	ACUMULADO	0	A la fecha no existen recursos asignados para nuevas obras	0	0%							
CO102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades				Licitación	1.00	ACUMULADO	0	A la fecha no existen recursos asignados para nuevas obras	0	0%							
C02	Obras de infraestructura en pasos a desnivel controladas		82,843,440	42,885,386	Obras	17.17	ACUMULADO	0	Avance de 6.32	3	18%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	22,192	1%		216,496	6%
CO201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel		82,843,440	42,885,386	Expediente	13.00	ACUMULADO	1		4	31%							
CO202	Licitación para obras de pasos a desnivel				Licitación	13.00	ACUMULADO	1		4	31%							
C03	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas		69,711	69,711	Afectaciones	12.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Agosto no ha sido necesario afectar ningún predio	1	8%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios.	0	0%
					Expediente	12.00	ACUMULADO	0	No se integro ningún expediente ya que este periodo no se realizaron afectaciones	2	17%							
C04	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizadas		1,604,468	278,781	Estudio	8.00	ACUMULADO	0	En el mes de Agosto no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
					Proyecto	6.00	ACUMULADO	0	En el mes de Agosto no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
CO401	Integración de expedientes para estudios y proyectos		1,604,468	278,781	Expediente	14.00	ACUMULADO	0	No se han integrado expedientes debido a que en lo que va del ejercicio fiscal no se han autorizado recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp	0	0%							
Total		190,500,000	418,537,438	246,620,629														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 15 de 20
Fecha impresión: 22/10/2020
PRBRREP035

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

206401 / EDYT3 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 16 de 20
Fecha Impresión: 22/10/2020
RRRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2514601 / E0112 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			38
	POSTERGADA	Municipios			29
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	109,104,595	103,909,649	31,805,665	72,103,984	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje Temas Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Postulo	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	103,909,649	31,805,665	72,103,984
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SIGUIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 17 de 20
 Fecha Impresión 22/10/2020
 FRSRFE955

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / C01T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad	PROPÓSITO Los Municipios del Estado, cuenten con obras de infraestructura de calidad
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Obras de Infraestructuras realizadas	103,104,585	103,988,648	31,805,585	Kilometro	3,000.00	ACUMULADO	115		1,468	49%	Municipios	38	16,245	42,789%	129,457	
					Metro cúbico	259,000.00	ACUMULADO	3,790		59,576	24%	Municipios	38	27,639	72,767%	98,766	
C0101	Calibración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	108,104,585	103,909,648	31,805,555	Convenios	80.00	ACUMULADO	8		87	97%						
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos				Proyecto	250.00	ACUMULADO	23		169	68%						
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo				Ocurrencias	20.00	ACUMULADO	1		2	10%						
	Total	103,104,585	103,988,648	31,805,585													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 18 de 20
 Fecha Impresión: 22/10/2020
 F01RREP566

115-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E03013 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Competa también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	FOSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa				Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	
	55,818,094	51,849,804	26,180,439	25,489,365	

ALINEACIÓN

<p>Alineación al Plan Nacional de Desarrollo</p>
--

<p>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</p>

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
Estrategia	01	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Ciclo	Origen	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	39.40	21,988,619	16,121,837	7,601,211	8,320,728
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,234,362	1,226,792	7,560

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Ciclo	Re/Mo	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	60.60	33,828,475	33,983,274	17,090,232	16,893,042
1522420		FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420		FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FEDERAL	0.00	0	310,242	242,205	68,037

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 19 de 20
Fecha Impresión: 22/10/2020
RRPPREP365

119-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2P046L1 / E203T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAL: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas
PROPÓSITO La población del estado cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Estudios y proyectos de obra pública validados	142,200	151,927	119,422	Estudio	10.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se han solicitado realizar estudios ambientales para proyectos nuevos debido a que no aplican. En tanto a los estudios previos a los proyectos internos, los alcances de esta Dirección no los determina.	1	10%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es cuantía del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%	
					Proyectos	40.00	ACUMULADO	3		25	63%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es cuantía del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%	
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	142,200	151,927	119,422	Revisiones	20.00	ACUMULADO	5		20	100%								
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública				Expediente	50.00	ACUMULADO	3		39	78%								
C02	Obras Públicas Construidas	53,391,740	49,170,126	24,763,699	Obras	82.00	ACUMULADO	1		54	66%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es cuantía del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%	
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	53,391,740	49,170,126	24,763,699	Obras	82.00	ACUMULADO	1		54	66%								
C03	Obras públicas supervisadas				Supervisión de obra	62.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargo recursos.	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El	0	0%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2020

Hoja No. 20 de 20
 Fecha Impresión: 22/10/2020
 FRENTEP365

119-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

3P016L1 / E303T3: CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo										
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Cualificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
CD3	Obras públicas supervisadas				Supervisión de obra	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se puede dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la meta. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%	Población del estado	3,598,674	0	0%	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la meta. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%
CD301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública				Informes	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la meta. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%							
CD4	Obras públicas en el estado inspeccionadas	2,284,154	2,327,751	1,277,318	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	1		54	66%	Población del estado	3,598,674	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCDP ejecuta la obra pero no es dueño del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%
CD401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,284,154	2,327,751	1,277,318	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	1		54	66%							
	Total	55,818,884	51,648,884	28,148,438														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable Programa

EMM

Arq. Enrique Mendos Medrano Mendoza
 Director de Obras Públicas

Jefe de Dependencia

[Firma]
 Ing. Gustavo Sicondo Aguilar
 Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

[Firma]